

Anexo – Perfil Construtivo e Geológico

ÁGUA & TERRA - CONSULTORIA E LICENCIAMENTO						
Poço POÇO 1		Cliente Prefeitura Municipal de São Martinho				
Município São Martinho /RS		Local Área Industrial III				
		Crivo Bomba (m) 182	Prof.(m) 200	Metodo da perfuração ROTO-PNEUMÁTICO		
Todas as profundidades em metros(m) - Perfuração e revestimento em polegadas(pol)						
Prof. [m]	Diâm.	Espaço anular	Revest. Filtro	Diâm.		Litologia
						
	12"	Cimentação	Revest.	6"		Solo
					7 m	
20					12 m	Tubulação ejetora
40						Tubo auxiliar para monitoramento de nível PVC 3/4"
60	6"					
80						
100						
120						Basalto fraturado
140						
160						
180						Bomba submersa
200						

Rolante, 06 de agosto de 2026.

João André Sperandio Boz

Geólogo

Dep. De Meio Ambiente

Matrícula 3456