

**BOLETIM DE MEDIÇÃO****Obra:** Fechamento do Pátio Coberto/Refeitório na Nova Creche Pró-Infância.**Município:** Boa Vista do Buricá - RS.**Endereço da Obra:** Rua Ceará nº 2071.**Contratada:** ESQUADRILUX VIDROS E ALUMÍNIOS LTDA - CNPJ: 42.297.881/0001-43**Nº do contrato da empreitada:** SetCom 117/2024**Planilha Orçamentária**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)		CUSTO TOTAL (R\$)		TOTAL (R\$)	
				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
<b>SERVIÇO DE FECHAMENTO</b>									
1									
1.1	JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRANCO 600 cm X 260 cm - 06 FOLHAS DE CORRER, BANDEIRA INFERIOR FIXA E BANDEIRA SUPERIOR MAXIMAR, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM ACESSÓRIOS COMPLETA E INSTALADA. 02 UNIDADES	m2	31,20	259,27	172,85	8089,28	5.392,85	13.482,13	
1.2	JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRANCO 253 cm X 218 cm - 02 FOLHAS DE CORRER, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM ACESSÓRIOS COMPLETA E INSTALADA. 04 UNIDADES	m2	22,08	264,73	176,49	5845,28	3.896,86	9.742,14	
1.3	JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO BRANCO 615 cm X 255 cm - 04 FOLHAS DE CORRER E 02 FOLHAS DE ABRIR, BANDEIRA INFERIOR FIXA E BANDEIRA SUPERIOR MAXIMAR, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM ACESSÓRIOS COMPLETA E INSTALADA. 02 UNIDADES	m2	33,66	298,21	198,80	10037,61	6.691,74	16.729,35	
1.4	FECHAMENTO CHAPA DE GALVANIZADO 24 MEDIDAS 6,35 cm X 0,90 cm. INSTALADA E VEDADA. 02 UNIDADES	m2	11,44	77,92	51,94	891,35	594,23	1.485,58	
1.5	LIMPEZA GERAL DO LOCAL DO SERVIÇO	m2	86,94	1,66	2,49	144,32	216,48	360,80	
<b>BDI = 21,88%</b>						<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>25007,84</b>	<b>16792,16</b>	<b>41.800,00</b>

Boa Vista do Buricá, fevereiro de 2025

**FÁBIO RODRIGO LAWALL**  
Eng.º Civil - CREA/SC 1419005