ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO

OF. GP nº 207/2021 **São Valério do Sul, 09 de abril de 2021.**

Prezado Senhor

Honra-nos Cumprimentar Cordialmente Vossa Senhoria, oportunidade em que vimos responder o ofício nº26/2021, datado em 06 de abril de 2021.

ACADEMIA DE SAÚDE:

Recurso: **Fundo Nacional de Saúde**
Valor: **R$ 125.000,00**
Processo Licitatório: **Tomada de Preço nº.02/2020**
Contrato: **76/2020**
Empresa Vencedora: **EMPRESA LJ CONSTRUÇÕES**
Representante Legal: **Moisés de Lima Padilha**
Total Empenhado: **R$ 118.271,05**
Total pago até 09 de abril de 2021:**R$32.232,25**
Saldo a pagar: R$ 86,038.80

No dia 08 de abril de 2021, o Senhor Prefeito Municipal Idílio José Speroni juntamente com a Secretária Municipal de Administração Maria Inês dos Santos Maciel, Secretária Executiva Joice Bender e representante da Empresa Excllence Assessoria, Consultoria e Treinamentos Dieike Franciane de Bona, estiveram reunidos no Gabinete do Prefeito com o representante legal da Empresa LJ CONSTRUÇÕES, Senhor Móises de Lima Padilha, com o intuito de buscar alternativas para dar continuidade das obras da Academia de Saúde, o representante da Empresa LJ CONSTRUÇÕES demonstrou interesse em finalizar as obras, sendo que o mesmo comprometeu-se de no dia 13 de abril de 2021, protocolar junto a Prefeitura Municipal de São Valério do Sul/RS, documentação solicitando reequilíbrio financeiro para que a empresa possa retomar as obras no dia 22 de abril de 2021.

Salientamos que ficou acordado entre o município de São Valério do Sul e Empresa vencedora do processo licitatório que as obras serão retomadas no dia 22 de abril de 2021 e o prazo de término da mesma será de até 120 dias.

CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA NA TERRA INDÍGENA DO INHACORÁ

Recurso: **FINISA**
Valor: **R$ 450.627,17**
Aditivo: **R$ 108.086,19**
Processo Licitatório: **Tomada de Preço nº.03/2019**
Contrato: **46/2020**
Empresa Vencedora: **EMPRESA BS Empreendimentos -EIRELI**

Representante Legal: **Luiz Antonio Baldissarelli**
Total Empenhado: **579.545,54**
Total pago até 09 de abril de 2021:**R$ 439.616,74**
Saldo a pagar: **R$ 139.928,80**

As obras da Quadra Coberta da Terra Indígena do Inhacorá estão paralisadas. Na quarta-feira, dia 14 de abril, às 10h00mim, foi marcado reunião com o proprietário da empresa responsável pela obra para tratar de assuntos pertinentes ao reinicio da obra.

TRÁFEGO SOBRE AS PONTES RIO TIGRE E BONITO

Já em relação ao tráfego de veículos na estrada que é cortada pelo Rio Tigre e Rio Bonito, ainda encontra-se interrompido. Segundo informações fornecidas pelo engenheiro do Município, Lucio André Licks, as madeiras para a construção da ponte sobre o Rio Bonito já estão compradas a depositadas junto a madeireira. Em relação a compra de materiais para a ponte do Rio Tigre ainda encontram-se sob análise do setor de compras.

Sendo o que cabia informar, permanecemos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Idilio José Speroni
Prefeito Municipal - 2021-2024

Idílio José Speroni
Prefeito Municipal
Matr. 1605
Município São Valério do sul

Prezado Senhor
Sílvio Paulo Kondra
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
São Valério do Sul/RS