BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE BRAGA	0	0	Ampliação Unidade Básica de Saúde	06/05/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
018/2026	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA.	03.145.493/0001-46	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	06/05/2026 a 11/09/2026	1

Realizado Acumulado: 11,23%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição				Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Ampliação Unidade Básica de Saúde				**TOTAL:**	**955.626,04**	**-**	**11,23**	**11,23**	**-**	**107.285,50**	**107.285,50**
1.	**Ampliação Unidade Básica de Saúde**				**955.626,04**	**-**	**11,23**	**11,23**	**-**	**107.285,50**	**107.285,50**
1.1.	**Serviços Iniciais**				**11.353,24**	**-**	**54,61**	**54,61**	**-**	**6.199,92**	**6.199,92**
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS				832,74	-	100,00	100,00	-	832,74	832,74
1.1.2.	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)				314,08	-	100,00	100,00	-	314,08	314,08
1.1.3.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024				5.053,10	-	100,00	100,00	-	5.053,10	5.053,10
1.1.4.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025				3.125,70	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM				2.027,62	-	-	-	-	-	-
1.2.	**Estrutura**				**183.902,88**	**-**	**34,59**	**34,59**	**-**	**63.621,08**	**63.621,08**
1.2.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024				2.753,15	-	100,00	100,00	-	2.753,15	2.753,15
1.2.2.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,				4.273,02	-	30,00	30,00	-	1.281,91	1.281,91
1.2.3.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,				11.687,56	-	30,00	30,00	-	3.506,27	3.506,27
1.2.4.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO				17.447,20	-	30,00	30,00	-	5.234,16	5.234,16
1.2.5.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,				19.545,47	-	30,00	30,00	-	5.863,64	5.863,64
1.2.6.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,				21.428,44	-	30,00	30,00	-	6.428,53	6.428,53
1.2.7.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021				43.509,17	-	30,00	30,00	-	13.052,75	13.052,75
1.2.8.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024				150,73	-	100,00	100,00	-	150,73	150,73
1.2.9.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024				45.928,98	-	50,00	50,00	-	22.964,49	22.964,49
1.2.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023				4.770,90	-	50,00	50,00	-	2.385,45	2.385,45
1.2.11.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				12.408,26	-	-	-	-	-	-
1.3.	**Laje**				**180.061,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.3.1.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025				68.794,20	-	-	-	-	-	-

CAIXA

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TransfereGOV**	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**	**INÍCIO DE OBRA**
MUNICÍPIO DE BRAGA	0	0	Ampliação Unidade Básica de Saúde	06/05/26

Nº CTEF	**EMPRESA EXECUTORA**	**CNPJ**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**PERÍODO DA MEDIÇÃO**	**Nº MEDIÇÃO**
018/2026	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA.	03.145.493/0001-46	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	06/05/2026 a 11/09/2026	1

Realizado Acumulado: 11,23%

Orçamento Contratado						**Evolução Física (%)**			**Evolução Financeira (R$)**		
Item	**Descrição**				**Preço Total (R$)**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo o Período**
Objeto do CTEF: Ampliação Unidade Básica de Saúde				**TOTAL:**	**955.626,04**	**-**	**11,23**	**11,23**	**-**	**107.285,50**	**107.285,50**
1.3.2.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025				64.059,63	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021				47.207,22	-	-	-	-	-	-
1.4.	**Verga e Contraverga Esquadrias**				**3.222,93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.4.1.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024				2.407,52	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024				815,41	-	-	-	-	-	-
1.5.	**Paredes de Vedação**				**166.302,54**	**-**	**9,28**	**9,28**	**-**	**15.427,64**	**15.427,64**
1.5.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				68.929,98	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE				15.427,64	-	100,00	100,00	-	15.427,64	15.427,64
1.5.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022				12.105,04	-	-	-	-	-	-
1.5.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022				69.839,88	-	-	-	-	-	-
1.6.	**Piso**				**50.451,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.6.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE				36.906,79	-	-	-	-	-	-
1.6.2.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023				3.808,80	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021				9.736,39	-	-	-	-	-	-
1.7.	**Forro**				**24.617,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.7.1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS				24.617,45	-	-	-	-	-	-
1.8.	**Esquadrias e vidros**				**82.425,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.8.1.	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025				5.704,92	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025				2.105,22	-	-	-	-	-	-
1.8.3.	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR				1.731,12	-	-	-	-	-	-

CAIXA

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE BRAGA	0	0	Ampliação Unidade Básica de Saúde	06/05/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
018/2026	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA.	03.145.493/0001-46	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	06/05/2026 a 11/09/2026	1

Realizado Acumulado: 11,23%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição				Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Ampliação Unidade Básica de Saúde				**TOTAL:**	**955.626,04**	**-**	**11,23**	**11,23**	**-**	**107.285,50**	**107.285,50**
1.8.4.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO				5.259,00	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025				3.332,91	-	-	-	-	-	-
1.8.6.	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS				6.563,33	-	-	-	-	-	-
1.8.7.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025				5.487,65	-	-	-	-	-	-
1.8.8.	Guarda-corpo em vidro temperado transparente 6 mm, instalado em perfis de alumínio na cor branca superior e inferior, com borrachas de vedação e acabamento.				44.539,52	-	-	-	-	-	-
1.8.9.	Porta de madeira semioca de correr com trilho superior no tamanho 2,00x2,10				4.138,76	-	-	-	-	-	-
1.8.10.	Porta de madeira semioca de correr com trilho superior no tamanho 1,50x2,10				3.562,94	-	-	-	-	-	-
1.9.	**Telhado**				**62.258,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.9.1.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				13.846,14	-	-	-	-	-	-
1.9.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				2.490,29	-	-	-	-	-	-
1.9.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025				36.887,49	-	-	-	-	-	-
1.9.4.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019				5.454,15	-	-	-	-	-	-
1.9.5.	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020				3.580,85	-	-	-	-	-	-
1.10.	**Elétrico**				**21.005,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.10.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				5.975,00	-	-	-	-	-	-
1.10.2.	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM				304,56	-	-	-	-	-	-
1.10.3.	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)				48,51	-	-	-	-	-	-
1.10.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				4.649,50	-	-	-	-	-	-

CAIXA

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE BRAGA	0	0	Ampliação Unidade Básica de Saúde	06/05/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
018/2026	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA.	03.145.493/0001-46	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	06/05/2026 a 11/09/2026	1

Realizado Acumulado: 11,23%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição				Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Ampliação Unidade Básica de Saúde				**TOTAL:**	**955.626,04**	**-**	**11,23**	**11,23**	**-**	**107.285,50**	**107.285,50**
1.10.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				1.516,00	-	-	-	-	-	-
1.10.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				4.123,00	-	-	-	-	-	-
1.10.7.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				828,40	-	-	-	-	-	-
1.10.8.	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)				1.520,18	-	-	-	-	-	-
1.10.9.	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A				897,12	-	-	-	-	-	-
1.10.10.	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)				280,56	-	-	-	-	-	-
1.10.11.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				587,79	-	-	-	-	-	-
1.10.12.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025				76,75	-	-	-	-	-	-
1.10.13.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025				198,36	-	-	-	-	-	-
1.11.	**Hidrossanitário**				**22.721,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.11.1.	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				3.912,91	-	-	-	-	-	-
1.11.2.	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229)				3.777,16	-	-	-	-	-	-
1.11.3.	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020				4.857,04	-	-	-	-	-	-
1.11.4.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				378,95	-	-	-	-	-	-
1.11.5.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				940,87	-	-	-	-	-	-
1.11.6.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				2.735,48	-	-	-	-	-	-
1.11.7.	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				3.891,60	-	-	-	-	-	-
1.11.8.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				115,32	-	-	-	-	-	-

CAIXA

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE BRAGA	0	0	Ampliação Unidade Básica de Saúde	06/05/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
018/2026	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA.	03.145.493/0001-46	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	06/05/2026 a 11/09/2026	1

Realizado Acumulado: 11,23%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição				Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Ampliação Unidade Básica de Saúde				**TOTAL:**	**955.626,04**	**-**	**11,23**	**11,23**	**-**	**107.285,50**	**107.285,50**
1.11.9.	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020				547,26	-	-	-	-	-	-
1.11.10.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				1.565,22	-	-	-	-	-	-
1.12.	**Hidraulico**				**2.858,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.12.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				734,73	-	-	-	-	-	-
1.12.2.	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"				202,74	-	-	-	-	-	-
1.12.3.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				633,56	-	-	-	-	-	-
1.12.4.	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				30,47	-	-	-	-	-	-
1.12.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				57,96	-	-	-	-	-	-
1.12.6.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				67,40	-	-	-	-	-	-
1.12.7.	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)				1.071,51	-	-	-	-	-	-
1.12.8.	REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM				60,38	-	-	-	-	-	-
1.13.	**Drenagem e Contencão**				**22.036,86**	**-**	**100,00**	**100,00**	**-**	**22.036,86**	**22.036,86**
1.13.1.	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM				2.065,28	-	100,00	100,00	-	2.065,28	2.065,28
1.13.2.	COLOCAÇÃO DE TUBOS PARA DRENAGEM DO TERRENO (SOMENTE MÃO				654,85	-	100,00	100,00	-	654,85	654,85
1.13.3.	MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO COM				19.137,02	-	100,00	100,00	-	19.137,02	19.137,02
1.13.4.	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA				179,71	-	100,00	100,00	-	179,71	179,71
1.14.	**Pintura**				**23.971,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.14.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023				23.118,20	-	-	-	-	-	-
1.14.2.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021				853,66	-	-	-	-	-	-
1.15.	**Rampa de estrutura metálica**				**46.291,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.15.1.	Rampa de acesso em estrutura metálica, com piso em chapa xadrez antiderrapante, guarda-corpo metálico com desenho em “X”, fixação em lajes existentes e apoio intermediário, com tratamento anticorrosivo e pintura PU preta fosca, conforme dimensões e i				46.291,72	-	-	-	-	-	-
1.16.	**Detalhes em ACM**				**52.142,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.16.1.	Painel decorativo inclinado em ACM amadeirado, medindo 4,00 m de largura total e 2,80 m de altura máxima, composto por ripas verticais de 0,10 m de largura x 0,05 m de profundidade, com espaçamento de 0,10 m entre peças.				37.165,13	-	-	-	-	-	-

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE BRAGA	0	0	Ampliação Unidade Básica de Saúde	06/05/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
018/2026	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA.	03.145.493/0001-46	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	06/05/2026 a 11/09/2026	1

Realizado Acumulado: 11,23%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição				Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Ampliação Unidade Básica de Saúde				**TOTAL:**	**955.626,04**	**-**	**11,23**	**11,23**	**-**	**107.285,50**	**107.285,50**
1.16.2.	Totem vertical em ACM na cor azul-marinho, com altura total de 3,50 m e largura de 0,65 m, estrutura interna metálica em perfis galvanizados e fechamento em ACM nas duas faces				14.977,82	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

gov.br
Documento assinado digitalmente
RUAN PEDRO DOS SANTOS BITENCOURT
Data: 11/09/2026 09:16:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Braga / RS
Local

sexta-feira, 11 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: RUAN PEDRO DOS SANTOS BITENCOURT
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: RS262982
ART/RRT: 14448438

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA:03145493000146
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA:03145493000146
Dados: 2026.09.11 14:38:49 -03'00'

VINICIUS ZANCAN BONAFE:01159443033
Assinado de forma digital por VINICIUS ZANCAN BONAFE:01159443033
Dados: 2026.09.11 14:38:57 -03'00'