CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
FPE N° 2144/2026	0	Prefeitura Municipal de Bossoroca	Construção de ponte em concreto armado sobre o Arroio Barreiro	Construção de ponte em concreto armado sobre o Arroio Barreiro

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTAI**	**32.619,33**	% Período:	92,52%	2,41%	2,41%	2,67%								
1.1.	SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	29.416,34	% Período:	100,00%											
1.2.	TRANSPORTE DE CONCRETO USINAD(	3.202,99	% Período:	23,79%	24,51%	24,51%	27,20%								
1.2.1.	SAPATAS CORRIDAS E BLOCOS DE AP	761,86	% Período:	100,00%											
1.2.2.	PONTOS DE GRAUTE	341,53	% Período:				100,00%								
1.2.3.	CORTINAS E ALAS	1.570,01	% Período:		50,00%	50,00%									
1.2.4.	LAJE DO TABULEIRO	477,05	% Período:				100,00%								
1.2.5.	GUARDA-RODAS	52,54	% Período:				100,00%								
2.	**INFRAESTRUTURA**	**145.431,25**	% Período:	20,00%	80,00%										
2.1.	SAPATAS CORRIDAS E BLOCOS DE AP	145.431,25	% Período:	20,00%	80,00%										
3.	**SUPERESTRUTURA**	**106.602,10**	% Período:			49,77%	50,23%								
3.1.	VIGA LONGARINA (PRÉ-MOLDADA)	28.466,87	% Período:			100,00%									
3.2.	PONTOS DE GRAUTE	16.400,42	% Período:				100,00%								
3.3.	VIGA TRANSVERSINA (PRÉ-MOLDADA)	16.296,29	% Período:			100,00%									
3.4.	LAJE DO TABULEIRO	41.485,46	% Período:			20,00%	80,00%								
3.5.	VIGA GUARDA-RODAS	3.455,04	% Período:				100,00%								
3.6.	SERVIÇOS FINAIS	498,02	% Período:				100,00%								

Total: R$ 284.652,68

Período:	%:	20,82%	41,15%	18,92%	19,12%									
	Repasse:	59.264,45	117.130,01	53.845,25	54.412,97									
	Contrapartida:	-	-	-	-									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**59.264,45**	**117.130,01**	**53.845,25**	**54.412,97**									
Acumulado:	%:	20,82%	61,97%	80,88%	100,00%									
	Repasse:	59.264,45	176.394,46	230.239,71	284.652,68									
	Contrapartida:	-	-	-	-									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**59.264,45**	**176.394,46**	**230.239,71**	**284.652,68**									
	Administração Local:	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%									

ıcrosserviço da Administração Local:
TABULEIRO

Bossoroca, RS
Local

terça-feira, 18 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcelo da Costa Bordinhão
CREA/CAU: CREA RS264232
ART/RRT: 14571839

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCELO DA COSTA BORDINHAO
Data: 21/08/2026 08:35:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br